

小川町家庭用小型合併処理浄化槽施工前チェックリスト

設置場所 \_\_\_\_\_

設置者氏名 \_\_\_\_\_

| 検査項目             | チェックのポイント   | 確認 |
|------------------|---|----|
| 1. 流入管渠及び放流水渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がなく配管できるか。  |    |
| 2. 放流先の状況        | 放流水渠と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれなく施工できるか。<br><br>公共用の水路、河川、道路側溝等に放流する場合は、許可又は協議が必要かどうか確認し、必要な場合は当該管理者と協議したか。 |    |
|                  | 私有の下水溝、水路等に放流する場合は、当該所有者又は管理者と協議したか。  |    |
| 3. 誤接続等の有無       | 生活排水がすべて接続できるか。<br><br>雨水や工場排水等が流入しないか。   |    |
| 4. 升の位置及び種類      | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置できるか。   |    |

上記のとおり確認したことを証します。

平成 年 月 日

浄化槽設置者 氏名 印

浄化槽工事業者 氏名 印

|        |        |        |          |
|--------|--------|--------|----------|
| チェック方法 | 異常なし ○ | 異常あり × | 該当工事なし √ |
|--------|--------|--------|----------|